

Allegato Sub. 2) alla lettera d'invito

Marca da bollo
da € 16,00

APPALTO N. _____/17

Incarico per l'esecuzione delle indagini conoscitive e prove sperimentali, finalizzate all'adeguamento antisismico e messa in sicurezza della scuola dell'infanzia e primaria di Fossalta di Piave – 1° stralcio (CUP H78G09000140006 - CIG Z091FEF2D7). **OFFERTA.**

IL SOTTOSCRITTO NATO IL A

IN QUALITA' DI DELLA DITTA CON SEDE
LEGALE IN VIA/PIAZZA, N. E SEDE OPERATIVA IN
..... VIA/PIAZZA, N. - P. IVA / C.F.

..... N° ISCRIZIONE REGISTRO IMPRESE C.C.I.A.A.

TELEFONO - TELEFAX

P.E.C.

VISTI

- la lettera d'invito e relativi allegati;
- il Foglio Condizioni Esecutive;
- i progetti, le indagini, i rilievi e la documentazione storica dell'edificio depositati agli atti dell'Area Tecnica.

DICHIARA

di essere disposto ad eseguire le prestazioni relative all'esecuzione delle indagini conoscitive, prove sperimentali e attività tecniche, finalizzate all'adeguamento antisismico e messa in sicurezza della scuola dell'infanzia e primaria di Fossalta di Piave – 1° stralcio, nel rispetto di quanto stabilito nella lettera d'invito alla gara e relativi allegati e nel Foglio Condizioni Esecutive, approvati con determinazione n. _____ del _____, con un ribasso del _____% (diconsi meno _____percento) sull'importo di € **16.266,00** posto a base di gara, **oltre a € 350,00 per oneri per la sicurezza del cantiere**, come risultante dall'offerta a prezzi unitari di seguito riportata:

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

L'OFFERENTE

SEZ. 1 - PALESTRA E MENSA - COPERTURA IN LEGNO					circa 470 mq		
cod.	Descrizione	Norma di riferimento	U.m.	Quantità	Prezzo unitario (in cifre)	Prezzo unitario (in lettere)	Importo
1	Indagine resistografica per quantificare l'estensione e la gravità dei difetti visibili e di quelli eventualmente presenti nelle parti non in vista o inaccessibili su arcarecci.	UNI EN 12390-3	n.	4	€ _____	Euro _____	€ _____
2	Indagine resistografica per quantificare l'estensione e la gravità dei difetti visibili e di quelli eventualmente presenti nelle parti non in vista o inaccessibili su travi principali		n..	4	€ _____	Euro _____	€ _____
3	Accessibilità in sicurezza alle travi di copertura palestra e mensa mediante ponteggi e/o piattaforma elevatrice) *	\	a corpo	\	€ _____	Euro _____	€ _____
SEZ. 2 - PALESTRA E MENSA - STRUTTURA IN C.A.					circa 700 mq		
4	Prelievo di carote su strutture in C.A. aventi diametro 80-100 mm (rapporto h/d=1) destinate alla misura della resistenza a compressione	\	n.	4	€ _____	Euro _____	€ _____
5	Determinazione della massa volumica t.q. e della resistenza a compressione delle carote estratte, compreso taglio e rettifica ad h/d=1	UNI EN 12390-3	n.	4	€ _____	Euro _____	€ _____
6	Asportazione e misura del copriferro, rilievo visivofotografico, estrazione di spezzoni da 60 cm delle barre d'armatura. Prima del taglio dell'armatura l'impresa incaricata dovrà provvedere alla saldatura di uno spezzone equivalente a quello estratto parallelamente alla barra originaria.	\	n.	2	€ _____	Euro _____	€ _____
7	Misura della resistenza a trazione, della tensione di snervamento e dell'allungamento a rottura sulle barre di armatura di cui al punto precedente	UNI EN 10002/1- UNI EN ISO 15630/1	n.	2	€ _____	Euro _____	€ _____
8	Rilievo delle armature mediante stima pacometrica	\	n.	4	€ _____	Euro _____	€ _____
9	Prove sclerometriche con sclerometro digitale	UNI EN 12504-4	n.	30	€ _____	Euro _____	€ _____
A RIPORTARE							€ _____

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

L'OFFERENTE

RIPORTO							€ _____
SEZ. 3 - CORPO SCUOLA - STRUTTURA IN MURATURA					circa 2.020 mq		
Cod.	Descrizione	Norma di riferimento	U.m.	Quantità	Prezzo unitario (in cifre)	Prezzo unitario (in lettere)	Importo
10	Caratterizzazione delle muratura attraverso prova con martinetti piatti doppi	\	n.	1	€ _____	Euro _____	€ _____
11	Caratterizzazione della malta	\	n.	6	€ _____	Euro _____	€ _____
12	Estrazione e test di compressione su singolo laterizio	\	n.	2	€ _____	Euro _____	€ _____
13	Prelievo di carote su strutture in C.A. aventi diametro 80-100 mm (rapporto h/d=1) destinate alla misura della resistenza a compressione	\	n.	4	€ _____	Euro _____	€ _____
14	Determinazione della massa volumica t.q. e della resistenza a compressione delle carote estratte, compreso taglio e rettifica ad h/d=1	UNI EN 12390-3	n.	4	€ _____	Euro _____	€ _____
15	Asportazione e misura del copriferro, rilievo visivofotografico, estrazione di spezzoni da 60 cm delle barre d'armatura. Prima del taglio dell'armatura l'impresa incaricata dovrà provvedere alla saldatura di uno spezzone equivalente a quello estratto parallelamente alla barra originaria.	\	n.	2	€ _____	Euro _____	€ _____
16	Misura della resistenza a trazione, della tensione di snervamento e dell'allungamento a rottura sulle barre di armatura di cui al punto precedente	UNI EN 10002/1- UNI EN ISO 15630/1	n.	2	€ _____	Euro _____	€ _____
17	Rilievo delle armature mediante stima pacometrica	\	n.	4	€ _____	Euro _____	€ _____
18	Prove sclerometriche con sclerometro digitale	UNI EN 12504-4	n.	70	€ _____	Euro _____	€ _____
19	Rilievo delle strutture di fondazione. Mediante demolizione e ripristino della pavimentazione e del sottofondo, scavo con l'impiego di mezzo meccanico e a mano .		n.	2	€ _____	Euro _____	€ _____
A RIPORTARE							€ _____

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

L'OFFERENTE

RIPORTO							€ _____
Cod.	Descrizione	Norma di riferimento	U.m.	Quantità	Prezzo unitario (in cifre)	Prezzo unitario (in lettere)	Importo
20	Indagini non strutturali sui solai, controsoffitti e sugli elementi ancorati a solai e/o controsoffitti, estesa a tutti i locali dell'edificio scolastico, comprendente anche n. 2 prove di carico a campione	Par. A) Punti da 1 a 7 del Capitolato "INDAGINI DIAGNOSTICHE DEI SOLAI DEL 15-10-2015 DEL MIUR"	mq	1.800	€ _____	Euro _____	€ _____
SEZ. 4 - PRESTAZIONI GENERALI RELATIVE ALLE SEZ. 1-2-3							
21	Rilievi fotografici e geometrici e restituzione grafica delle strutture, del quadro fessurativo, verifiche dei dettagli dei collegamenti	\	a corpo	\	€ _____	Euro _____	€ _____
22	Interpretazione dei risultati e redazione relazioni e rapporto conclusivo	\	a corpo	\	€ _____	Euro _____	€ _____
23	Assistenza muraria **	\	a corpo	\	€ _____	Euro _____	€ _____
					Totale offerta (in cifre)		€ _____
					Totale offerta (in lettere)		Euro _____
					Ribasso percentuale (in cifre)		_____ %
					Ribasso percentuale (in lettere)		_____ p er cento
					Oneri sicurezza non soggetti a ribasso		€ 350,00

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

L'OFFERENTE

ONERI COMPRESI NEI PREZZI OFFERTI

Nei prezzi deve intendersi sempre compreso: le spese di viaggio e trasferta, il vitto, l'allestimento delle aree di cantiere, l'impiego di mezzi meccanici e macchine operatrici, le scale, i ponteggi, le spese di cancelleria, le spese di trasporto e consegna dei campioni presso i laboratori individuati dall'incaricato, il ritiro dei referti, i costi delle prove e delle analisi di laboratorio, gli eventuali contributi dovuti alle casse previdenziali degli ordini professionali di appartenenza dell'incaricato e dei suoi collaboratori e ogni altro onere connesso;

* Il prezzo comprende: il noleggio, trasporto, montaggio e smontaggio in cantiere di idoneo ponteggio o piattaforma elevatrice per tutta la durata delle attività oggetto dell'incarico, la copertura e protezione delle pavimentazioni;

** Il prezzo comprende: gli eventuali ponteggi e/o scale, le demolizioni, il prelievo dei campioni, le attrezzature per i prelievi, le attrezzature individuali, i ripristini e i materiali di consumo (es.: sabbia, cemento, sigillanti, resine, acciaio, materiali per saldatura, ecc.), la copertura e protezione delle pavimentazioni, degli impianti e degli arredi presenti.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

L'OFFERENTE

DICHIARA

che gli oneri per la sicurezza da rischio specifico o aziendale sono pari a € _____ (diconsi Euro _____)

DICHIARA

che l'incarico sarà svolto sotto la diretta responsabilità del sig. _____, iscritto al n. _____ dell'ordine _____ della provincia di _____, in possesso di specifica competenza e qualifica professionale per l'esecuzione dell'incarico stesso, e che provvederà a coordinare le attività connesse e a sottoscrivere tutti gli elaborati previsti.

_____, li _____

Timbro e firma dell'offerente

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

L'OFFERENTE
